

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ \* - BUDŻET OBYWATELSKI 2015 r.

DATA AKTUALIZACJI 10 października 2015 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

PK Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina - <b>Bykowina</b>	AI	125 000,00		II kwartał		wrzesień		zakończono I etap, planowany termin zakończenia II etapu prac - koniec listopada
2	Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach - <b>Kochłowice</b>	AI	66 420,00		II kwartał		sierpień		w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia prac - koniec października
3	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej - budowa bieżni do sprintu wraz ze skocznia w dal - <b>Ruda</b>	AI	104 764,00	104 763,88	II kwartał		wrzesień	18.08.2015 r.	zakończono
4	Plac zabaw i boisko - <b>Godula</b>	AI	125 000,00	124 798,41	II kwartał		wrzesień	01.09.2015 r.	zakończono
5	Modernizacja trasy biegowej oraz bieżni stadionu przy ul. Czarnoleśnej - <b>Czarny Las</b>	AI	9 501,00	9 500,09	II kwartał		sierpień	15.07.2015 r.	zakończono zadanie zrealizowano w okrojonym zakresie - tylko trasa biegowa (ze względu na planowaną budowę stadionu)
6	Wymiana nawierzchni parkietu na Hali Sportowej przy ul. Gen. Hallera 14 - <b>Nowy Bytom</b>	AI	118 999,00		II kwartał		sierpień		po przetargu - planowany termin zakończenia prac - grudzień
7	Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36 - <b>Halemba</b>	AI	80 000,00	78 010,27	II kwartał		lipiec	24.08.2015 r.	zakończono
8	Remont i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte 2a - <b>Wirek</b>	AI	108 000,00	107 750,46	II kwartał		sierpień	5.10.2015 r.	zakończono
9	Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli w Orzegowie - <b>Orzegów</b>	AI	100 000,00		III kwartał		październik		planowany termin zakończenia - grudzień
10	Wymiana posadzki w korytarzu przedszkola - <b>Wirek</b>	AI	13 000,00	12 999,87	III kwartał		sierpień	27.08.2015 r.	zakończono
11	Wymiana schodów (wraz z poręczami) prowadzących z chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola Nr 20 oraz Żłobka Miejskiego - <b>Wirek</b>	AI	20 000,00	16 319,89	III kwartał		lipiec	21.07.2015 r.	zakończono

12	Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie „Strefy Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Mickiewicza 15 w Rudzie Śl. 1 poprzez wykonanie siłowni napowietrznej i systemu urządzeń „street workout”. Odnowienie istniejących alejek oraz ławek na skwerze - <b>Ruda</b>	AI	116 500,00	116 481,00	II kwartał		wrzesień	31.08.2015 r.	zakończono
13	Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne urządzenia sportowo - rekreacyjne - <b>Kochłowice</b>	AI	130 816,00		II kwartał		październik		w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia prac - koniec listopada
14	Budowa „zółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie dzielnice miasta - <b>Miasto Ruda Śląska</b> / zadanie realizowane pod nazwą: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej" - BO.KD-20/15	PK	1 000 000,00		-	-	-		terminy wszczęcia procedur i realizacji wyodrębnionych części zadania zostały określone dla poszczególnych umów (a-p)
	a) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		176 000,00	175 594,80	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	2.10.2015 r.	zakończono
	b) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej - inspektor nadzoru		2 000,00	1 903,10	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	c) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kokota na odcinku od ul. Partyzantów do ul Cynkowej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		153 000,00	152 382,24	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	2.10.2015 r.	zakończono
	d) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kokota na odcinku od ul. Partyzantów do ul Cynkowej - inspektor nadzoru		2 000,00	1 651,52	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	e) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		100 000,00	99 374,16	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	f) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny - inspektor nadzoru		2 000,00	1 077,02	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	g) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż wzdłuż ulicy Starej - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		75 000,00	72 001,74	I kwartał	04.02.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	h) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Starej - inspektor nadzoru		2 000,00	780,36	II kwartał	04.05.2015 r.	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	i) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		209 000,00		II kwartał	21.04.2015	październik		w wyniku oszczędności przetargowych planowana kwota na realizację ścieżki uległa obniżeniu, co pozwoliło na realizację kolejnego odcinka trasy (wzdłuż ul. Joanny). Zgodnie z umową realizacja do 30.10.2015 r.
	j) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim - inspektor nadzoru		10 000,00		II kwartał		październik		zgodnie z umową realizacja do 30.10.2015 r.
	k) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - wykonawstwo		70 000,00		II / III kwartał		październik		zgodnie z umową realizacja do 30.10.2015 r.

	l) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych - inspektor nadzoru		9 000,00		III kwartał		październik		zgodnie z umową realizacja do 30.10.2015 r.
	m) oznakowanie trasy - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		60 000,00		II /III kwartał		październik		zgodnie z umową realizacja do 30.10.2015 r.
	n) oznakowanie trasy - inspektor nadzoru		9 000,00		III kwartał		październik		zgodnie z umową realizacja do 30.10.2015 r.
	o) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kochtowickiej, na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Poniatowskiego; zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		42 000,00		I kwartał	04.05.2015	grudzień		zgodnie z umową realizacja do 11.12.2015 r.
	p) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Joanny, na odcinku od ul. Solskiego do ul. Fabrycznej; zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		79 000,00		II kwartał		listopad		zgodnie z umową realizacja do 16.11.2015 r.
15	Budowa chodnika wraz z oświetleniem - Ruda / zadanie pod nazwą: "Budowa chodnika łączącego ul. Czempieła z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem" - BO.KD-18/15,	PK	87 000,00		-	-	-		terminy wszczęcia procedur i realizacji wyodrębnionych części zadania zostały określone dla poszczególnych umów (a i b)
	a) wykonawstwo - zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj		84 000,00	71 340,00	I kwartał	16.02.2015	wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
	b) inspektor nadzoru		3 000,00	1 476,00	II kwartał		wrzesień	18.09.2015 r.	zakończono
16	Parking samochodowy dla mieszkańców Bielszowic mieszczący się przy ulicy Ks. Niedzieli 61 - Bielszowice	PK	82 000,00		I kwartał	16.03.2015	kwiecień 2016 r.		W dniu 23.04.2015r. wybrany wykonawca poinformował o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z czym konieczne stało się zawarcie umowy z kolejnym oferentem. Obecnie opracowywana jest dokumentacja wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. Wydłużenie się procedury wyłonienia wykonawcy spowodowało, że zadanie nie zostanie zakończone w 2015 r. Planowany termin zakończenia prac - kwiecień 2016 r.
17	Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od ul. Sportowców do ul. Ks. Niedzieli - Bielszowice	PK	85 000,00	21 221,69	-	-	kwiecień	29.04.2015	realizacja w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2013-2015
18	Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarczyka (Bielszowice) - Bielszowice	PK	3 000,00	2 690,01	-	-	maj	27.05.2015	realizacja w ramach umowy na zabezpieczenie ruchu - oznakowanie poziome w latach 2013-2015

\* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU