

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r.

DATA AKTUALIZACJI

30 września 2020 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	Procedura udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			termin planowany wszczęcia procedury	termin otwarcia ofert	planowany	Płatności	
1	Skwer przy ul. Solidarności w Halembie - miejsce spotkań i integracji	AI	lipiec	wrzesień	grudzień	grudzień	PLANOWANE PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY: 5.10.2020 r.
2	Ścieżka aktywizacyjna	AI	sierpień	październik	grudzień	grudzień	PLANOWANE OTWARCIE OFERT PRZETARGOWYCH: 5.10.2020 r.
3	Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian	AI	sierpień	październik	grudzień	grudzień	PLANOWANE OTWARCIE OFERT PRZETARGOWYCH: 1.10.2020 r.
4	Linowy zawrót głowy - duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina	AI	lipiec	sierpień	październik	listopad	WYBRANO WYKONAWCĘ ROBÓT
5	Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona na ulicy Bytomskiej 8 Ruda Śląska - Orzegów	AI	kwiecień	maj	wrzesień	wrzesień	ODBIÓR KOŃCOWY NASTĄPIŁ W DNIU: 26.08.2020 r.
6	Halembaska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej - Etap II	AI	lipiec	sierpień	listopad	grudzień	PRZEKAZANO TEREN BUDOWY: 11.09.2020 r.
7	Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej	AI	wrzesień	sierpień	grudzień	grudzień	WYBRANO WYKONAWCĘ ROBÓT
8	"Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Misia Uszatka" w Rudzie Śląskiej	AI	sierpień	wrzesień	grudzień	grudzień	OTWARCIE OFERT PRZETARGOWYCH: 16.09.2020 r.
9	Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13	AI	sierpień	wrzesień	grudzień	grudzień	PLANOWANE PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY: 5.10.2020 r.
10	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 im H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej - Orzegowie	AI	marzec	kwiecień	sierpień	wrzesień	ODBIÓR KOŃCOWY NASTĄPIŁ W DNIU: 19.08.2020 r.
11	Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej	AI	marzec	kwiecień	sierpień	wrzesień	ODBIÓR KOŃCOWY NASTĄPIŁ W DNIU: 25.08.2020 r.
12	Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach	AI	sierpień	wrzesień	grudzień	grudzień	PLANOWANE PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY: 2.10.2020 r.
13	ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO - budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej	AI	sierpień	wrzesień	listopad	grudzień	TRWA REALIZACJA ZADANIA