

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r.

DATA AKTUALIZACJI

31 grudnia 2020 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji					Łącznie koszt realizacji (dokumentacja + wykonanie wraz z nadzorem inwestorskim)	Procedura udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			planowane koszty	Plan po zmianach	Wartość kosztorysu inwestorskiego	dokumentacja	wykonanie wraz z nadzorem inwestorskim		termin planowany wszczęcia procedury	termin otwarcia ofert	planowany	Platności	
1	Skwer przy ul. Solidarności w Halembie - miejsce spotkań i integracji	AI	750 000,00	750 000,00	929 876,79	19 680,00	640 392,99	661 548,99	lipiec	wrzesień	grudzień	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 23.12.2020 r.
2	Ścieżka aktywizacyjna	AI	394 000,00	394 000,00	410 740,42	14 760,00		14 760,00	sierpień	październik	grudzień	grudzień	Zakończenie i odbiór zadania przewidziano w I półroczu 2021 r. - z winy wykonawcy
3	Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian	AI	270 000,00	270 000,00	280 017,66	10 824,00	264 717,34	275 541,34	sierpień	październik	grudzień	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 10.12.2020 r.
4	Linowy zawrót głowy - duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina	AI	270 000,00	270 000,00	233 851,52	7 795,00	195 736,88	203 531,88	lipiec	sierpień	październik	listopad	Odbiór przeprowadzono w dniu 16.11.2020 r.
5	Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintonu na ulicy Bytomskiej 8 Ruda Śląska - Orzegów	AI	200 000,00	200 000,00	184 369,04	10 332,00	123 921,33	134 253,33	kwiecień	maj	wrzesień	wrzesień	Odbiór przeprowadzono w dniu 26.08.2020 r.
6	Halembaska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 - ul. księdza Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej - Etap II	AI	270 000,00	270 000,00	257 832,00	8 733,00	178 674,31	187 407,31	lipiec	sierpień	listopad	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 17.11.2020 r.
7	Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej	AI	270 000,00	270 000,00	251 196,77	12 300,00	189 929,50	205 303,27	wrzesień	sierpień	grudzień	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 18.12.2020 r.
8	"Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Misia Uszatka" w Rudzie Śląskiej	AI	270 000,00	270 000,00	268 321,15	9 840,00			sierpień	wrzesień	grudzień	grudzień	Odbiór zostanie przeprowadzony w I kw 2021 r. - wykonawca robót ze względu na brak mocy przerobowych nie mógł dokończyć zadania w terminie.
9	Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13	AI	270 000,00	270 000,00	284 340,56	10 332,00	237 938,46	248 270,46	sierpień	wrzesień	grudzień	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 25.11.2020 r.
10	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 im H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej - Orzegowie	AI	270 000,00	270 000,00	306 896,65	9 840,00	259 590,43	269 430,43	marzec	kwiecień	sierpień	wrzesień	Odbiór przeprowadzono w dniu 19.08.2020 r.
11	Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej	AI	270 000,00	270 000,00	275 777,52	2 460,00	259 463,70	261 923,70	marzec	kwiecień	sierpień	wrzesień	Odbiór przeprowadzono w dniu 25.08.2020 r.
12	Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach	AI	270 000,00	270 000,00	251 919,97	8 610,00	258 473,98	268 559,98	sierpień	wrzesień	grudzień	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 23.12.2020 r.
13	ZYJ ZDROWO NA SPORTOWO - budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej	AI	220 000,00	220 000,00	116 378,80	9 840,00	127 775,00	150 620,00	sierpień	wrzesień	listopad	grudzień	Odbiór przeprowadzono w dniu 23.10.2020 r.