

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ \* - BUDŻET OBYWATELSKI 2017 r.

DATA AKTUALIZACJI

30 września 2017 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

KD Wydział Dróg i Mostów

Lp.	nazwa zadania i lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji		wszczenie procedury udzielenia zamówienia		termin zakończenia realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania
			plan	wykonanie	termin planowany	data publikacji ogłoszenia	planowany	zrealizowany	
1	"Rudzkie miasteczko ruchu drogowego"	AI	750 000,00	39 721,13	maj	08.08.2017 r.	maj-18	-	wszczęto ponownie procedurę przetargową
2	Modernizacja istniejącej infrastruktury - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	183 137,55	kwiecień	23.06.17 r.	październik		trwa realizacja zadania
3	Wymiana nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwyłów na terenie SP18 oraz ZSO3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	AI	650 000,00	465 783,72	maj	16.06.2017 r.	październik		trwa realizacja zadania
4	Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, wymiana nawierzchni na nową z kostki brukowej oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 117	AI	152 000,00	150 468,62	maj	21.04.2017 r.	lipiec	31.07.2017 r.	zadanie zakończone
5	Kreatywna Strefa Gier oraz budowa parkingu	AI	164 439,00	11 070,00	maj	26.05.2017 r.	listopad		ponowiono procedurę przetargową z ograniczonym zakresem robót (parking)
6	Kreatywna Strefa Gier - gry terenowe i miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	AI	100 000,00	0,00	maj	25.05.2017 r.	listopad		ponownie wyłono wykonawcę robót do realizacji zadania
7	Budowa parkingu przy ulicy Okopowej w Rudzie Śląskiej	AI	150 000,00	146 423,97	marzec	30.03.2017 r.	wrzesień	19.09.2017 r.	zadanie zakończone
8	Budowa Siłowni Napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej	AI	100 000,00	8 856,00	maj	26.05.2017 r.	grudzień		brak ofert mieszczących się w zabezpieczonych środkach - konieczność zwiększenia środków na realizację zadania
9	FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - m.in. duży plac zabaw typu "statek", stoły do gier itp.	AI	165 000,00	97 067,25	marzec	30.03.2017 r.	lipiec	18.07.2017 r.	zadanie zakończone
10	"Żyj na sportowo, kulturalnie i zdrowo: - Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko	AI	165 000,00	4 981,50	maj	31.07.2017 r.	listopad		przeprowadzono otwarcie ofert przetargowych w dniu 21.09.2017 r.
11	Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja	KD	147 525,00		marzec	31.03.2017 r.	grudzień		w dniu 31.05.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, nadzór autorski oraz wykonanie chodnika, z terminem realizacji do 15.12.2017 r.
12	Bezpiecznie na drodze. Rowerowa ścieżka przy ul. Joanny	KD	60 000,00	36 828,40	nie dotyczy		sierpień	sierpień	zadanie zakończone

\* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU