

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2018 r.

DATA AKTUALIZACJI

wrzesień 2018 r.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ruda Śląska, której powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:

AI Wydział Inwestycji

Lp.	nazwa zadania lokalizacja (dzielnica)	komórka organizacyjna	koszt realizacji zadania			Procedura udzielenia zamówienia		termin realizacji zadania		uwagi dotyczące realizacji zadania/wyniki kolejnych przetargów
			planowane koszty	dokumentacja	wykonanie wraz z nadzorem inwestorskim	planowany termin wszczęcia procedury	data otwarcia ofert	planowany	zrealizowany	
1	Rolkowisko przy Parku Strzelnica	AI	1 000 000,00	23 985,00	0	KWIECIEŃ	25.05.18	SIERPIEŃ	x	brak ofert
							26.06.18			Jedna oferta wartość 1 187 321,07 zł brutto brakowało 241 021,66 zł brutto
							20.07.18			brak ofert
2	Mini park linowy z tyrolką i trampolinami	AI	165 000,00	9 225,00	189 059,00	KWIECIEŃ	08.06.18	WRZESIEŃ	13.10.2018	Przekazano teren budowy
3	Kort tenisowy - Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach	AI	165 000,00	9 840,00	0,00	KWIECIEŃ	18.05.18	X	X	Dwie oferty. Jedna odrzucona ze względów formalnych. Druga na kwotę 396 543,21 PLN.
							20.06.18			Dwie oferty. Pierwsza na kwotę 210 333,00 PLN. Druga na kwotę 396 000,00 PLN.
4	Wykonanie Mini Boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych dla ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej przy ul. Sokolskiej 6	AI	165 000,00	9 840,00	162 975,00	KWIECIEŃ	12.06.18	WRZESIEŃ	10.09.2018	Dwie oferty. Pierwsza oferta na kwotę 263 837,26 zł brutto, druga oferta na kwotę 159 900,- zł brutto. Zadanie zakończone i protokoloranie odebrano.
5	Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku	AI	165 000,00	8 733,00	0,00	maj	03.07.18	PAŹDZIERNIK		brak ofert
							24.08.18			brak ofert; trwa poszukiwanie wykonawcy w trybie bez przetargowym
6	"Kreatywna Strefa Gier" przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	6 150,00	152 575,00	MARZEC	15.03.18	CZERWIEC	04.06.2018	Zapytanie do trzech oferentów . Jeden nie odpowiedział. Dwie oferty na 149 500,00 zł. i 155 784,00 zł. Zadanie zakończone 04,06,2018
7	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej	AI	165 000,00	9 840,00	0,00	MAJ	06.06.18	PAŹDZIERNIK	x	brak ofert
							12.07.18			Najtańsza oferta kwota 259 170,43 PLN. Postępowanie unieważniono.
8	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Budowa bieżni dwutorowej zakończona skocznią do skoku w dal	AI	165 000,00	8 610,00	156 389,99	MARZEC	29.03.18	SIERPIEŃ	x	W dniu 04.06.18 nastąpiło przekazanie terenu budowy - czas realizacji 60 dni.
9	Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2	AI	165 000,00	6 150,00	172 036,18	KWIECIEŃ	09.05.2018	LIPIEC	01.10.2018	Dwie oferty 178 526,73 zł. i 223 325,22 zł. Unieważniony
							12.06.18			zrealizowano
10	Sport i rekreacja w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu	AI	165 000,00	7 257,00	0,00	MAJ	13.07.2018	WRZESIEŃ	x	Pierwszy przetarg jedna oferta na 234 000 zł.
							17.08.18			brak ofert
11	Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina	AI	165 000,00	9 840,00	0,00	KWIECIEŃ	04.06.2018	x	x	brak ofert.
							13.09.2018			Jedna oferta przekraczająca zabezpieczone środki o 110 891,66 zł brutto